

Constat d'achèvement des travaux de Construction

A. Identification de la personne morale de droit public qui a passé le marché et du titulaire

Maître d'ouvrage :

Commune de Puisserguier
Mairie - 10 Boulevard Jean Jaurès
34620 Puisserguier

Titulaire du marché :

Groupe SAS MAANEO / SARL FRANCES

Mandataire SAS MAANEO

10 Avenue de l'Europe
31520 Ramonville Saint Agne
05 34 32 02 65

Objet du marché :

Construction d'une STEP pour le hameau de La Manière et réseaux de transfert associés
Lot n°2 - Station d'épuration

B. Procès-verbal de constat d'achèvement des travaux de construction

Je soussigné, maître d'œuvre, **SAVENIER Quentin**

☒ en présence de M. Poux et M. Ribas représentants légal du maître de l'ouvrage ;

☒ en présence de M. Cornet représentant de l'entrepreneur dûment convoqué

Après avoir procédé aux examens et vérifications nécessaires, constate que :

1. Les épreuves prévues au marché pendant le délai d'exécution :

☒ ont été effectuées, à l'exception de celles indiquées à l'annexe 1 ci-après ;

☒ sont concluantes ;
sont concluantes, à l'exception de celles indiquées à l'annexe ci-après ;

2. Les travaux et prestations prévus au marché :

ont été exécutés ;

☒ ont été exécutés, à l'exception de ceux indiqués à l'annexe 2 ci-après ;

et décide de prononcer le Constat d'Achèvement des travaux de construction avec effet à la date du :
21 Octobre 2020.

Dressé le **21/10/2020**

Le maître d'œuvre (signature)

ENTECH Ingénieurs Conseils
Parc Scientifique et Environnement
BP 118 - 34140 MEZE France
Tél : 33 (0)4 67 46 64 85 Fax : 33 (0)4 67 46 64 86
Siret : 422 255 992 0014 sa Capital 40

Copies : Maître d'ouvrage et Titulaire

Marché
Puisserguier – Lot 2
Station d'épuration

Constat Achèvement Travaux de
construction

page : 1 / 2

Liste des épreuves non effectuées :

- Essais en eau claire
- Essais de mise au point et mise en régime
- Bilan 24H (période de garantie)

Liste des travaux et prestations à exécuter :

- Fournir manuel d'exploitation
- Fournir DOE complet
- Mettre en place panneau à fixer sur portail entrée station
- Formation au maître d'ouvrage/exploitant et remise du manuel d'exploitation
- Fossé périphérique de tête et noue de dispersion : Absence de noue - fossé à évaser et à connecter à l'ancienne zone de puisard comme convenu
- Regard dégrilleur : Tuyau PVC obturateur à réduire - jour du caillebotis
- Regards d'inspection du réseau de drainage : Fermeture à réaliser
- Compteur de bâchées : à mettre en place
- Poubelle et tuyau de nettoyage : à remettre
- Végétalisation : A réaliser au niveau du rejet, des espaces non circulable et mise en place géotextile coco sur les talus marqués comme indiqué au marché
- Events pour réseau d'aération INOX : manque 4 events à poser
- Déchets végétaux à évacuer
- Clôture et portail à mettre en place

Dressé le 21/10/2020

Le maître d'œuvre (signature)

ENTECH Ingénieurs Conseils
 Parc Scientifique et Environnemental
 BP 118 - 34140 MEZE France
 Tél. : 33 (0)4 67 46 64 85 Fax : 33 (0)4 67 46 60 49
 Siret : 422 255 992 06014 sa Capital 40 000 €

ENTECH Ingénieurs Conseils
 Parc Scientifique et Environnemental
 BP 118 - 34140 MEZE France
 Tél. : 33 (0)4 67 46 64 85 Fax : 33 (0)4 67 46 60 49
 Siret : 422 255 992 06014 sa Capital 40 000 €

Essais dans le cadre de la procédure de réception :

Maître d'Ouvrage : Commune de Puisserguier
Maître d'Oeuvre : ENTECH Ingénieurs Conseils
Constructeur : Groupement MAANEO (mandataire) / FRANCES



Essais réalisés le :

04/11/2020

En présence de :

M. Poux et M. Ribas, maître d'ouvrage

M. Cornet, entreprise Maaneo

M. Chazalmartin, entreprise Frances (co-traitant)

M. Savenier, maître d'œuvre ENTECH

Essais en eaux claires

Ouvrage de dégrillage

Fonctionnement dégrilleur

X	Oui
	non

Ouvrage d'alimentation FPR

Tranquillisation des effluents

X	oui
	non

Durée test bâchée sur casier 1A (proche)

<3 min

Durée test bâchée sur casier 1B (centre)

<3 min

Durée test bâchée sur casier 1C (éloigné)

<3 min

Volume de bâchée

0,8 m3

Fonctionnement compteur de bâchée (incrémentation compteur et télégestion)

	Oui
X	non

Fonctionnement équipement chambre de répartition (vannes, vidange bache, trop-plein)

X	Oui
	non

Filtres plantés de roseaux

Dans les conditions hydrauliques d'alimentation validées.

1A - Alimentation depuis ouvrage et équipartition :

X	oui
	non

1B - Alimentation depuis ouvrage et équipartition :

X	oui
	non

1C - Alimentation depuis ouvrage et équipartition :

X	oui
	non

Fonctionnement du drainage :

X	Oui
	Non

ENTECH Ingénieurs Conseils

Construction d'une STEP pour le hameau de La Manière et réseaux de transfert associés - Lot n°2 - Page 2 / 4
Station d'épuration - Commune de Puisserguier

Essais dans le cadre de la procédure de réception

Divers installation

Essais réseaux gravitaires

X	oui
	Non

Essais plaques voiries

X	oui
	Non

Essais réseaux AEP

X	oui
	Non

ENTECH Ingénieurs Conseils
Société Scientifique et Technique
BP 118 - 34170 MIEUX-FRANCE
Tél : 04 77 44 11 11 - Fax : 04 77 44 11 12
E-mail : entech@entech-conseils.fr

ENTECH Ingénieurs Conseils

Construction d'une STEP pour le hameau de La Manière et réseaux de transfert associés - Lot n°2 - Page 3 / 4
Station d'épuration - Commune de Puisserguier

Essais dans le cadre de la procédure de réception

Rappel des réserves portées au CATC du 21 Octobre 2021 :

Liste des épreuves non effectuées :

- Essais en eau claire
- Essais de mise au point et mise en régime
- Bilan 24H (période de garantie)

Liste des travaux et prestations à exécuter :

- Fournir manuel d'exploitation
- Fournir DOE complet
- Mettre en place panneau à fixer sur portail entrée station
- Formation au maître d'ouvrage/exploitant et remise du manuel d'exploitation
- Fossé périphérique de tête et noue de dispersion : Absence de noue - fossé à évaser et à connecter à l'ancienne zone de puisard comme convenu
- Regard dégrilleur : Tuyau PVC obturateur à réduire - jour du caillebotis
- Regards d'inspection du réseau de drainage : Fermeture à réaliser
- Compteur de bâchées : à mettre en place
- Poubelle et tuyau de nettoyage : à remettre
- Végétalisation : A réaliser au niveau du rejet, des espaces non circulaire et mise en place géotextile coco sur les talus marqués comme indiqué au marché
- Events pour réseau d'aération INOX : manque 4 events à poser
- Déchets végétaux à évacuer
- Clôture et portail à mettre en place

Réserves maintenues

- Bilan 24H (période de garantie)
- Fournir DOE complet
- Mettre en place panneau à fixer sur portail entrée station
- Fossé périphérique de tête et noue de dispersion : Absence de noue - fossé à évaser et à connecter à l'ancienne zone de puisard comme convenu
- Compteur de bâchées : à régler
- Clôture et portail à mettre en place

Compte tenu des réserves maintenues ci-dessus (hors Bilan 24h), la mise au point et mise en régime ne sera effective que lors de la levée de ces réserves tel que prévu au CCTP §7.2.

Dressé le 04 novembre 2021

Le maître d'œuvre (signature)

ENTECH Ingénieurs Conseils
Parc Scientifique et Environnemental
BP 118 - 34140 MEZE France
Tél. : 33 (0)4 67 46 64 85 Fax : 33 (0)4 67 46 60 49
Siret : 422 255 992 00014 sa Capital 40 000 €

ENTECH Ingénieurs Conseils

Construction d'une STEP pour le hameau de La Manière et réseaux de transfert associés - Lot n°2 - Page 4 / 4
Station d'épuration - Commune de Puisserguier

Essais dans le cadre de la procédure de réception