

RAPPORT D'ESSAI

DE

PRESSION A L'EAU

SUR

RESEAU AEP

Département de l'HERAULT

Commune : PUISSERGUIER

Chantier : HAMEAU DE LA MANIERE

Date : 22.10.2021

RAPPORT D'ESSAI DE PRESSION

Commune : PUISSEGUIER

Adresse : HAMEAU DE LA MANIERE

Date de l'inspection : 22.10.2021

Client : MAIRIE DE PUISSEGUIER

Objectif de l'inspection : Contrôle

Type de réseau : Eau potable

Longueur testée : 250ml

Observations particulières : Les essais ont été réalisés selon les prescriptions du Fascicule 71. Essai par chute de pression.

Le : 02.11.2021

Approuvé par :

K. CHRISTOL

Essai de pression

Longueur de la conduite : 250ml

Diamètre et matériau de la conduite : Ø40 - PEHD

Nombre de branchements : 2

Diamètre et matériau des branchements : Ø25 - PE

Protocole : Essai par chute de pression

Appareil de mesure : Manomètre à aiguille

Durée de l'essai : 90 minutes

Stabilisation : 10 bars pendant 30 minutes

Chute de pression tolérée : Le tronçon est considéré comme conforme si la pression mesurée à la fin du temps d'essai est supérieure ou égale à la pression de départ.

Pression de service : 5 bars

Pression de départ : 3.14 bars à 14h01

Pression finale : 3.75 bars à 15h31

Résultat de l'essai : CONFORME

Observations :

- 1 vanne d'alimentation générale

Détails des mesures

Heure	Intervalle de mesure	Pression (bars)
14h01	0 minute	3.14
14h03	2 minutes	3.18
14h05	2 minutes	3.25
14h07	2 minutes	3.33
14h09	2 minutes	3.40
14h11	2 minutes	3.46
14h16	5 minutes	3.60
14h21	5 minutes	3.67
14h26	5 minutes	3.68
14h31	5 minutes	3.69
14h41	10 minutes	3.73
14h51	10 minutes	3.74
15h01	10 minutes	3.74
15h11	10 minutes	3.75
15h21	10 minutes	3.75
15h31	10 minutes	3.75