

RAPPORT DE COMPACTAGE
N° PUI2510211030JUM

Commune : **PUISSERGUIER**
Adresse : **HAMEAU DE LA MANIERE**

Date de début des travaux : **25 octobre 2021**
Numéro de dossier : **PUI2510211030JUM**

Maître d'ouvrage : **MAIRIE DE PUISSERGUIER**
Maître d'oeuvre : **ENTECH**
Entreprise T.P. : **ROGER TP**

Objectif des essais : **Réception de travaux**
Nature des effluents : **Eaux usées**

Observations particulières :
Rapport de réception de travaux.
Essais de compactage effectués sur le remblai de la tranchée d'eaux usées.
Les essais de compactage ont été réalisés au-dessus de la génératrice supérieure de la canalisation.
Le nombre d'essais réalisés a été déterminé par la maîtrise d'oeuvre.
L'implantation et la profondeur des points réalisés nous ont été transmise par l'entreprise.
Pièce jointe : schéma de principe.

Approuvé par :

K. CHRISTOL

Le : 02/11/2021

Visa :

CITEC Assainissement

ZAE La Garrigue - Rue Verdale
34725 SAINT ANDRE DE SANGONIS

Tél. 04 67 57 97 66

SAS au capital de 100 000 €
RCS Montpellier 430 417 436