


Commune	SSR	Priorité 1	Fiche action n°	4	Plan des travaux			
Diagnostic de la situation actuelle			Type de travaux	Raccordement au réseau collectif				Localisation: Saint Pierre de Bœuf - Chézenas "le bas"
<p>Une partie du Lieu dit Chézenas n'est pas raccordé au réseau collectif.</p> <p>Le secteur est en assainissement non collectif pour le moment.</p>			Description des travaux					
			<p>Raccordement au réseau collectif :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mise en place d'un réseau EU en DN 200 sur 481 ml.</li> <li>- Mise en place d'un réseau EU privé en DN 200 sur 1066 ml.</li> <li>- Création de branchements privatifs et publics. (7 + 21). Soit 70 EH</li> </ul>					
Gain attendu			<p>Augmentation du taux de collecte des eaux usées du Lieu Dit.</p>					
	Caractéristique	Description	Plus value	Unité	Chiffrage	Quantité	Total	
Canalisation EU partie public	200	Réfection de chaussée (voie secondaire ou voie communale) + présence de roche	55.00 €	unité	245 €	481	117 845 €	
Canalisation EU partie Privée	200	Plus-value pour linéaire de réseau privatif + présence de roche	110.00 €	ml	295 €	1066	314 470 €	
Travaux divers partie public	Création de branchement particulier	Raccordement de branchement	-	unité	1 000 €	21	21 000 €	
Travaux divers partie privée	Branchement partie privée (habitation existante)	Raccordement de branchement	-	unité	1 400 €	7	9 800 €	
			-					
<b>Total investissement</b>							<b>463 115 €</b>	
<b>Total investissement public avec Etudes diverses</b>						<b>20%</b>	<b>166 614 €</b>	
<b>Total investissement Privé avec Etudes diverses</b>						<b>20%</b>	<b>389 124 €</b>	

**Légende:**

Réseau EU existant : —

Réseau EU public a créer : —

Réseau EU privé a créer : —